工事工程表

工事名　相模原商工会議所本館解体及び付帯工事
工　期　2026年9月7日～2027年8月31日（予定）

2026年8月20日
谷津建設株式会社

年	2026年				2027年							
月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
工事種別												
準備工事	安全祈願											
共通仮設工事	仮囲い・養生、仮設物設置											
直接仮設工事		外部養生足場（防音パネル）		養生足場解体（上屋解体に伴い順次解体）								
アスベスト除去工事		外壁塗材（石綿LV3）除去 内部仕上げ材石綿（LV1～3）除去										
建物上屋解体工事	車寄せ屋根・渡り 廊下解体 内装仕上材解体		上屋解体作業（重機作業にて上階より開始）　・　発生材搬出（3ヶ月）									
土間基礎解体工事 杭引抜工事						土間ｺﾝｸﾘｰﾄ、地中梁、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体　・　発生材搬出（3ヶ月）PC杭引抜（1ヶ月）　埋戻し整地						
新館棟接続部補修工事		外壁補修										
電気・給排水・ガス撤去・切回し工事	電気・給水・ガス撤去 仮設水道・電気											
解体跡地駐車場整備工事											路盤調整・アスファルト舗装・ライン、車止め	
駐輪場屋根倉庫設置工事							設計（確認申請対応）				土間コン	倉庫 駐輪場
備考	休工日：日曜日、祝祭日、年末年始、お盆期間など 工事に関することは現場担当者までにご連絡をお願い致します。											